


PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIANGATO, GTO.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



ACTA DE RECEPCION



TOTAL (X)

PARCIAL ()

OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA DE
URIANGATO, GTO. CONSISTENTE EN: AREA DE CELDAS 320.00 M2, CIMENTACION,
ALBAÑILERIA, ESTRUCTURA, ACABADOS, INSTALACION ELECTRICA, INSTALACION
HIDROSANITARIA, HERRERIA Y PINTURA

MUNICIPIO: URIANGATO, GTO.

CONTRATISTA: C.P. ALFONSO FIGUEROA MENDOZA

P.U.C. GTO-SOP/PUC-1110-2012

ANTECEDENTES

CONTRATO No: MUR/DOP/SSP-LS/CONST. 6TA. ET. DIF. SP/2014-36

MONTO: \$2,997,190.43

AMPLIACION: \$0.00

TOTAL: \$2,997,190.43

FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 19 de diciembre de 2014

FECHA DE TERMINO SEGÚN CONTRATO: 31 de diciembre de 2014

FECHA DE INICIO REAL: 19 de diciembre de 2014

FECHA DE TERMINO REAL: 24 de junio de 2015

RECALENDARIZACION: N/A

PRORROGA: 31 de julio de 2015

LUGAR Y FECHA DE RECEPCION

LUGAR DE RECEPCION:

URIANGATO, GTO.

FECHA DE RECEPCION:

6 de julio de 2015

INTERVIENEN

POR LA PRESIDENCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL: LIC. LUIS IGNACIO ROSILES DEL BARRIO

DIR DE OBRAS PUBLICAS: ARQ. ANTONIO TORRES DE LA PAZ

SUPERVISOR: ARQ. CUAUHEMOC VILLANUEVA DOMINGUEZ

CONTRALOR: C.P. JOSE CAMARENA MARTINEZ

POR EL CONTRATISTA

CONTRATISTA: C.P. ALFONSO FIGUEROA MENDOZA

RESIDENTE: ARQ. JUAN MANUEL ORTEGA GUZMAN

**POR LA SECRETARIA DE LA
TRANSPARENCIA Y RENDICION DE
CUENTAS:**

**POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD
PUBLICA DEL ESTADO:**

MOTIVO

ENTREGAR POR PARTE DEL CONTRATISTA Y RECIBIR POR LA PRESIDENCIA DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL PROGRAMA DE OBRA, LOS TRABAJOS QUE EJECUTÓ EL CONTRATISTA EN LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA DE URIANGATO, GTO. CONSISTENTE EN: AREA DE CELDAS 320.00 M2, CIMENTACION, ALBAÑILERIA, ESTRUCTURA, ACABADOS, INSTALACION ELECTRICA, INSTALACION HIDROSANITARIA, HERRERIA Y PINTURA EN EL MUNICIPIO DE URIANGATO, GTO.

CON CARGO AL CONTRATO MUR/DOP/SSP-LS/CONST. 6TA. ET. DIF. SP/2014-36, EL HECHO DE RECIBIR ESTOS TRABAJOS, NO EXIME AL CONTRATISTA DE LA OBLIGACIÓN DE CONTINUAR LA CONSERVACIÓN DE AQUELLOS PARA LOS CUALES, NO SE HA LEVANTADO EL ACTA DE RECEPCIÓN PARCIAL, LA CONSERVACIÓN DE ESTOS ULTIMOS TRABAJOS QUEDARA A CARGO DE LA PRESIDENCIA, SOLO A PARTIR DE LAS ACTAS DE RECEPCIÓN PARCIAL QUE EN

UN FUTURO SE LEVANTEN, SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO No. MUR/DOP/SSP-LS/CONST. 6TA. ET. DIF. SP/2014-36

RELACION DE ESTIMACIONES

ESTIMACION No.	FECHA:	PERIODO DE EJECUCION:		MONTO:
		DEL:	AL:	
ESTIMACION 1 (UNO)	23 de marzo de 2015	19 de diciembre de 2014	22 de marzo de 2015	\$ 783,506.95
ESTIMACION 2 (DOS)	23 de abril de 2015	23 de marzo de 2015	22 de abril de 2015	\$ 545,267.87
ESTIMACION 3 (TRES)	25 de mayo de 2015	23 de abril de 2015	24 de mayo de 2015	\$ 780,952.21
ESTIMACION 4 (CUATRO)	25 de junio de 2015	19 de diciembre de 2014	24 de junio de 2015	\$ 581,942.51
ESTIMACION 5 (CINCO) VOL. EXCEDENTES Y CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO	25 de junio de 2015	19 de diciembre de 2014	24 de junio de 2015	\$ 305,520.89
IMPORTE ESTIMADO:				\$ 2,997,190.43
IMPORTE DEL CONTRATO:				\$ 2,997,190.43
AMPLIACION:				\$ -

GARANTIAS

FIANZA No.	FECHA:	VALOR DE FIANZA	DE LA COMPAÑIA DE FIANZAS:	ANTE:	OBSERVACIONES:
10005-01084-9	18 de diciembre de 2014	\$ 299,719.04	AFIANZADORA INSURGENTES S.A. DE C.V.	LA SECRETARIA DE FINANZAS INVERSION Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	CUMPLIMIENTO
10005-01083-6	18 de diciembre de 2014	\$ 899,157.13	AFIANZADORA INSURGENTES S.A. DE C.V.	LA SECRETARIA DE FINANZAS INVERSION Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	ANTICIPO
3848-05709-0	6 de julio de 2015	\$ 299,719.04	AFIANZADORA ASERTA S.A. DE C.V.	LA SECRETARIA DE FINANZAS INVERSION Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	VICIOS OCULTOS

SANCIONES

NINGUNA

RECEPCION

LA PRESIDENCIA RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE, DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO No.MUR/DOP/SSP-LS/CONST. 6TA. ET. DIF. SP/2014-36

LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PERTINENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO DE LO INDEBIDO, POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIÓN ALGUNA QUE HACER.

OBSERVACIONES

NINGUNA

POR LA PRESIDENCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL: LIC. LUIS IGNACIO ROSILES DEL BARRIO

DIR DE OBRAS PUBLICAS: ARQ. ANTONIO TORRES DE LA PAZ

SUPERVISOR: ARQ. CUAUHEMOC VILLANUEVA DOMINGUEZ

CONTRALOR: C.P. JOSE CAMARENA MARTINEZ

POR LA CONTRATISTA

CONTRATISTA: C.P. ALFONSO FIGUEROA MENDOZA

RESIDENTE: ARQ. JUAN MANUEL ORTEGA GUZMAN

POR LA SECRETARIA DE LA
TRANSPARENCIA Y RENDICION DE
CUENTAS:

POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD
PUBLICA DEL ESTADO: