

MUNICIPIO DE URIANGATO, GTO.

OBRAS PUBLICAS.

ACTA DE RECEPCIÓN



TOTAL

(X)

PARCIAL

()

CONTRATISTA: SOLUCIONES INTELIGENTES EN INGENIERIA S.A. DE C.V.
OBRA: PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE GÓMEZ FARÍAS COLONIA JUÁREZ, EN EL MUNICIPIO DE URIANGATO, GUANAJUATO.
LOCALIDAD: COL. JUAREZ
MUNICIPIO: URIANGATO, GTO.
REG. PADRÓN DE CONTRATISTAS: GTO-SOP/PUC-1154-2011

ANTECEDENTES

CONTRATO No. MUR/DOP/2x1-LS/PAV. GOMEZ FARIAS/2014-42
DE FECHA: 31 DE DICIEMBRE 2014
CONV. MODIF:
DE FECHA:
MONTO: \$1,691,394.89
AMPLIACIÓN: \$0.00
TOTAL: \$1,691,394.89
INICIO SEGÚN CONTRATO: 02 DE ENERO DE 2015
TERMINACION SEGUN CONTRATO: 01 DE ABRIL DE 2015
INICIO REAL: 20 DE ENERO DE 2015
TERMINACION REAL: 18 DE ABRIL DE 2015
PRÓRROGA AL: 20 DE ABRIL DE 2015
NO. DE OFICIO OPMU/307-A/2015
DE FECHA 27 de marzo de 2015

LUGAR Y FECHA DE RECEPCION

LUGAR DE RECEPCION

FECHA DE RECEPCION




URIANGATO, GTO.





20 DE MAYO DE 2015

Miguel Ángel López Ruiz

[Firma]

[Firma]

SANCIONES					
GARANTIAS					
FIANZA	FECHA	VALOR	COMPAÑIA	ANTE	NOTA
1587696	31/12/2014	\$507,418.47	ACE FIANZAS MONTERREY S.A.	TESORERIA MUNICIPAL DE URIANGATO	30% DE ANTICIPO DEL CONTRATO
1587691	31/12/2014	\$169,139.49	ACE FIANZAS MONTERREY S.A.	TESORERIA MUNICIPAL DE URIANGATO	10% CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
1618420	20/05/2014	\$169,139.49	ACE FIANZAS MONTERREY S.A.	TESORERIA MUNICIPAL DE URIANGATO	10% VICIOS OCULTOS
RECEPCION					
LA DIRECCION RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO NO.					
MUR/DOP/2x1-LS/PAV. GOMEZ FARIAS/2014-42					
LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PERTINENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO DE LO INDEBIDO POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACION ALGUNA QUE HACER.					
INTERVIENEN					
CARGO	NOMBRE	FIRMA			
POR LA PRESIDENCIA:					
PRESIDENTE MUNICIPAL	LIC. LUIS IGNACIO ROSILES DEL BARRIO				
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	ARQ. ANTONIO TORRES DE LA PAZ				
CONTRALOR MUNICIPAL	C.P. JOSE CAMARENA MARTINEZ				
SUPERVISOR DE OBRA	ARQ. VICTOR MANUEL ZAVALA SALINAS				
POR LA SECRETARIA DE LA TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS:					
REPRESENTANTE STRO:					
POREL INSTITUTO ESTATAL DE ATENCION AL MIGRANTE GUANAJUATENSE Y SUS FAMILIAS					
REPRESENTANTE DEL INSTITUTO ESTATAL DE ATENCION AL MIGRANTE					
POR LA CONTRATISTA:					
CONTRATISTA:					
POR LOS BENEFICIARIOS:					
REPRESENTANTE DE LOS BENEFICIARIOS					

MOTIVO			
ENTREGAR POR PARTE DEL CONTRATISTA Y RECIBIR POR PARTE DE EL MUNICIPIO DE URIANGATO GTO. DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL PROGRAMA DE OBRA, LOS TRABAJOS QUE EJECUTO EL CONTRATISTA EN LA OBRA: PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE GÓMEZ FARÍAS COLONIA JUÁREZ, EN EL MUNICIPIO DE URIANGATO, GUANAJUATO. CON CARGO AL CONTRATO ANTES MENCIONADO, EL HECHO DE RECIBIR ESTOS TRABAJOS, NO EXIME AL CONTRATISTA DE LA OBLIGACIÓN DE CONTINUAR CON LA CONSERVACIÓN, DE AQUELLOS PARA LOS CUALES NO SE HA LEVANTADO EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN PARCIAL, LA CONSERVACIÓN DE ESTOS ULTIMOS TRABAJOS QUEDARÁ A CARGO DEL MUNICIPIO, SOLO A PARTIR DE LAS ACTAS DE RECEPCIÓN PARCIAL QUE EN EL FUTURO SE LEVANTEN, SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO NO: MUR/DOP/2x1-LS/PAV. GOMEZ FARIAS/2014-42			
RELACIÓN DE ESTIMACIONES			
No. ESTIMACIÓN	PERIODO		IMPORTE
1 (UNO)	20-ene-15	01-mar-15	\$ 725,142.69
2 (DOS)	02-mar-15	01-abr-15	\$ 885,739.69
3 (TRES)	02-abr-15	18-abr-15	\$ 33,579.02
4 (CUATRO EXC.)	20-ene-15	18-abr-15	\$ 46,933.49
CONTRATADO			\$ 1,691,394.89
EJERCIDO			\$ 1,691,394.89
AMPLIACIÓN			\$ -
SALDO A CANCELAR			\$ -
SALDO EJECUTADO			\$ 1,691,394.89
OBSERVACIONES			
NINGUNA			
CARGO	NOMBRE	FIRMA	
POR LA PRESIDENCIA:			
PRESIDENTE MUNICIPAL	LIC. LUIS IGNACIO ROSILES DEL BARRIO		
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	ARQ. ANTONIO TORRES DE LA PAZ		
CONTRALOR MUNICIPAL	C.P. JOSE CAMARENA MARTINEZ		
SUPERVISOR DE OBRA	ARQ. VICTOR MANUEL ZAVALA SALINAS		
POR LA SECRETARIA DE LA TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS:			
REPRESENTANTE STRC:	RICARDO FETO LEONA		
POR EL INSTITUTO ESTATAL DE ATENCION AL MIGRANTE GUANAJUATENSE Y SUS FAMILIAS			
REPRESENTANTE DEL INSTITUTO ESTATAL DE ATENCION AL MIGRANTE GUANAJUATENSE Y SUS FAMILIAS			
POR EL CONTRATISTA:			
CONTRATISTA:	SOLUCIONES INTELIGENTES EN INGENIERIA S.A. DE C.V.		
POR LOS BENEFICIARIOS:			
REPRESENTANTE DE LOS BENEFICIARIOS	Miguel Angel Lopez Ruiz		
RELACION DE APORTACIONES	CONTRATADO	EJERCIDO	DIFERENCIA
FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTATAL	\$845,697.44	\$845,697.44	\$0.00
MUNICIPAL	\$422,848.73	\$422,848.73	\$0.00
MIGRANTES	\$422,848.72	\$422,848.72	\$0.00
TOTAL	\$1,691,394.89	\$1,691,394.89	\$0.00