
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIANGATO, GTO.



ACTA DE ENTREGA TOTAL

OBRA: CONSTRUCCION DE PRIMER ETAPA DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO

MUNICIPIO: URIANGATO, GTO.

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA ALLIEN, S.A. DE C.V.

REGISTRO DEL PADRON DE CONTRATISTA DEL GOB. DEL ESTADO No.: GTO-SOP/PUC-0276-2006

REGISTRO DEL PADRON UNICO DE CONTRATISTAS No.:

ANTECEDENTES

CONTRATO No.: MUR/DOP/HABITAT-LS/CONST. 1RA ET. CEDECON/2014-30

DE FECHA: 17 DE NOVIEMBRE DE 2014

IMPORTE CONTRATADO: \$4,859,754.91

IMPORTE DE AMPLIACION: \$573,403.31

CONVENIO ADICIONAL:

IMPORTE TOTAL: \$5,433,158.22

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 17 DE NOVIEMBRE DE 2014

FECHA DE TERMINO SEGÚN CONTRATO: 31 DE DICIEMBRE DE 2014

FECHA DE INICIO REAL: 4 DE DICIEMBRE DE 2014

FECHA DE TERMINO REAL: 20 DE JULIO DE 2015

FECHA DE PRORROGA: 16 DE ABRIL DE 2015

RECALENDARIZACION COMUNICADA EN OFICIO No.

LUGAR Y FECHA DE RECEPCION

LUGAR DE RECEPCION

URIANGATO, GTO.

FECHA DE RECEPCION

28 DE JULIO DE 2015

INTERVIENEN

POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIANGATO, GTO.

PRESIDENTE MUNICIPAL:

LIC. LUIS IGNACIO ROSILES DEL BARRIO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ARQ. ANTONIO TORRES DE LA PAZ

CONTRALOR:

C.P. JOSE CAMARENA MARTINEZ

SUPERVISOR DE OBRA:

ARQ. CHRISTIAN FABIAN PANIAGUA GUZMAN

POR LA SECRETARIA DE LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

REPRESENTANTE DE LA STRC:

POR EL CONTRATISTA

CONSTRUCTORA ALLIEN, S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE:

ING. ANTONIO JIMENEZ ZAVALA

POR LOS BENEFICIARIOS

REPRESENTANTE DE LOS BENEFICIARIOS:

MOTIVO

ENTREGAR POR PARTE DEL CONTRATISTA Y RECIBIR POR PARTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIANGATO, GTO. DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL PROGRAMA DE OBRA Y MODIFICACIONES AL PROYECTO ORIGINAL AUTORIZADAS POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, LOS TRABAJOS QUE EJECUTÓ EL CONTRATISTA CONSISTENTE EN CONSTRUCCION DE PRIMER ETAPA DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, CON CARGO AL CONTRATO No. MUR/DOP/HABITAT-LS/CONST. 1RA ET. CEDECON/2014-30 CON IMPORTE DE \$4,859,754.91 (CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 91/100 M.N.), MAS AMPLIACION POR \$573,403.31 (QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS 31/100 M.N.), DANDO UN MONTO TOTAL DE \$5,433,158.22 (CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 22/100 M.N.), LA CONSERVACION DE LOS TRABAJOS ANTES MENCIONADOS QUEDARÁN A CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

CONSTRUCCION DE PRIMER ETAPA DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO. ESTOS TRABAJOS SE HAN EJECUTADO POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO CON EL PROYECTO, MODIFICACIONES AL PROYECTO ORIGINAL AUTORIZADAS POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

SANCIONES

POR RETRASO DE TERMINACION DE OBRA \$ 13,557.30

GARANTIAS

No. DE FIANZA	FECHA	VALOR	COMPAÑIA	ANTE	NOTA
1857346	17 de noviembre de 2014	\$1,457,926.47	AFIANZADORA SOFIMEX S.A. DE C.V.	TESORERIA MUNCIPAL DE URIANGATO, GTO.	30% DE ANTICIPO DEL CONTRATO
1857359	17 de noviembre de 2014	\$485,975.49	AFIANZADORA SOFIMEX S.A. DE C.V.	TESORERIA MUNCIPAL DE URIANGATO, GTO.	10% DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
1922545	28 de julio de 2014	\$543,315.82	AFIANZADORA SOFIMEX S.A. DE C.V.	TESORERIA MUNCIPAL DE URIANGATO, GTO.	10% DE VICIOS OCULTOS

RECEPCION

LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIANGATO, GTO. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO No. MUR/DOP/HABITAT-LS/CONST. 1RA ET. CEDECON/2014-30 LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PERTINENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O DE LO INDEBIDO, POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIÓN ALGUNA QUE HACER.

SE HACE ENTREGA TOTAL DE LA OBRA YA QUE SE CUMPLIO CON LAS METAS Y OBJETIVOS MARCADOS POR LA CONTRATANTE.

INTERVIENEN

POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE

PRESIDENTE MUNICIPAL:

LIC. LUIS IGNACIO ROSILES DEL BARRIO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ARQ. ANTONIO TORRES DE LA PAZ

CONTRALOR:

C.P. JOSÉ CAMARENA MARTÍNEZ

SUPERVISOR DE OBRA:

ARQ. CHRISTIAN FABIAN PANIAGUA GUZMAN

POR LA SECRETARIA DE LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

REPRESENTANTE DE LA STRC:

POR EL CONTRATISTA

CONSTRUCTORA ALLIEN, S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE:

ING. ANTONIO JIMENEZ ZAVALA

POR LOS BENEFICIARIOS

REPRESENTANTE DE LOS BENEFICIARIOS:

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIANGATO, GTO.



RELACION DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EST.			IMPORTE CON IVA
1(UNO)	4 de diciembre de 2014	AL	15 de diciembre de 2014	\$ 118,316.46
2(DOS) F.CAT.	16 de diciembre de 2014	AL	18 de diciembre de 2014	\$ 182,108.64
3(TRES)	19 de diciembre de 2014	AL	14 de enero de 2015	\$ 66,958.92
4(CUATRO)	15 de enero de 2015	AL	28 de enero de 2015	\$ 111,053.70
5(CINCO) F.CAT.	29 de enero de 2015	AL	12 de febrero de 2015	\$ 224,008.96
6(SEIS) F.CAT.	13 de febrero de 2015	AL	14 de marzo de 2015	\$ 797,616.65
7(SIETE) F.CAT.	15 de marzo de 2015	AL	1 de abril de 2015	\$ 642,677.67
8(OCHO)	2 de abril de 2015	AL	16 de abril de 2015	\$ 145,127.78
9(NUEVE)	17 de abril de 2015	AL	13 de mayo de 2015	\$ 280,280.93
10(DIEZ)	14 de mayo de 2015	AL	15 de mayo de 2015	\$ 318,679.00
11(ONCE) F.CAT.	16 de mayo de 2015	AL	25 de mayo de 2015	\$ 563,870.94
12(DOCE)	26 de mayo de 2015	AL	17 de junio de 2015	\$ 236,345.16
13(TRECE)	18 de junio de 2015		17 de julio de 2015	\$ 102,448.32
14(CATORCE)	18 de junio de 2015		17 de agosto de 2015	\$ 45,895.93
15(QUINCE) F.CAT.	18 de julio de 2015		20 de julio de 2015	\$ 1,024,365.85
16(DIECISEIS) F.CAT.	18 de julio de 2015		20 de julio de 2015	\$ 573,403.31
SUMA TOTAL ESTIMADO= \$				5,433,158.22
IMPORTE CONTRATADO= \$				4,859,754.91
IMPORTE DE AMPLIACION= \$				573,403.31
IMPORTE CONVENIO ADICIONAL= \$				-
TOTAL= \$				5,433,158.22

IMPORTE POR CANCELAR= \$