

PRESIDENCIA MUNICIPAL URIANGATO, GTO.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN



TOTAL

(X)

PARCIAL

()

CONTRATISTA: ING. SALVADOR TORRES MENDOZA

OBRA: ELECTRIFICACION DE LA CALLE 21 DE MARZO

LOCALIDAD: URIANGATO

MUNICIPIO: URIANGATO, GTO

REG. PADRÓN DE CONTRATISTAS: GTO-SOP/PUC-0877-2012

ANTECEDENTES

CONTRATO No. MUR/DOP/PISBCC-AD/ELECT.-21 MARZO/2014-26

DE FECHA: 04 DE NOVIEMBRE DE 2014

CONV. MODIF:

DE FECHA:

MONTO: \$179,000.00

AMPLIACIÓN: \$0.00

TOTAL: \$179,000.00

INICIO SEGÚN CONTRATO: 05-nov-14

TERMINACION SEGUN CONTRATO: 31-dic-14

INICIO REAL: 05-nov-14

TERMINACION REAL: 26-dic-14

RECALENDARIZACION:

LUGAR Y FECHA DE RECEPCION

LUGAR DE RECEPCION

URIANGATO, GTO

FECHA DE RECEPCION

01 DE JUNIO DEL 2015

Jesús Rodríguez

SANCIONES

NINGUNA

GARANTIAS

FIANZA	FECHA	VALOR	COMPAÑIA	ANTE	NOTA
3848-04395-4	04/11/2014	\$17,900.00	AFIANZADORA ASERTA S.A. de C.V.	TESORERIA DEL MUNICIPIO DE URIANGATO, GTO.	DE CUMPLIMIENTO 10%
3848-04394-7	04/11/2014	\$53,700.00	AFIANZADORA ASERTA S.A. de C.V.	TESORERIA DEL MUNICIPIO DE URIANGATO, GTO.	ANTICIPO 30%
3848-05520-5	01/06/2015	\$17,900.00	AFIANZADORA ASERTA S.A. de C.V.	TESORERIA DEL MUNICIPIO DE URIANGATO, GTO.	VICIOS OCULTOS 10%

RECEPCION

LA DIRECCION RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO NO.

MUR/DOP/PISBCC-AD/ELECT.-21 MARZO/2014-26

LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PERTINENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO DE LO INDEBIDO POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACION ALGUNA QUE HACER.

INTERVIENEN

CARGO	NOMBRE	FIRMA
POR LA PRESIDENCIA:		
PRESIDENTE MUNICIPAL	LIC. LUIS IGNACIO ROSILES DEL BARRIO	
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	ARQ. ANTONIO TORRES DE LA PAZ	
CONTRALOR MUNICIPAL	C.P. JOSE CAMARENA MARTINEZ	
SUPERVISOR DE OBRA	ARQ. HERIBERTO RAMIREZ MARTINEZ	
POR LA CONTRATISTA:		
CONTRATISTA:	ING. SALVADOR TORRES MENDOZA	
POR LA SECRETARIA DE LA TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS:		
REPRESENTANTE DE LA STRC:		
POR LA SEDESHU:		
REPRESENTANTE DE LA SEDESHU:		
POR LOS BENEFICIARIOS:		
REPRESENTANTE:		Jesús Rodríguez

MOTIVO

ENTREGAR POR PARTE DEL CONTRATISTA Y RECIBIR POR PARTE DE EL MUNICIPIO DE URIANGATO GTO. DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL PROGRAMA DE OBRA, LOS TRABAJOS QUE EJECUTO EL CONTRATISTA EN LA OBRA:

ELECTRIFICACION DE LA CALLE 21 DE MARZO

CON CARGO AL CONTRATO ANTES MENCIONADO, EL HECHO DE RECIBIR ESTOS TRABAJOS, NO EXIME AL CONTRATISTA DE LA OBLIGACIÓN DE CONTINUAR CON LA CONSERVACIÓN, DE AQUELLOS PARA LOS CUALES NO SE HA LEVANTADO EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN PARCIAL, LA CONSERVACIÓN DE ESTOS ULTIMOS TRABAJOS QUEDARÁ A CARGO DEL MUNICIPIO, SOLO A PARTIR DE LAS ACTAS DE RECEPCIÓN PARCIAL QUE EN EL FUTURO SE LEVANTEN, SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO NO:


MUR/DOP/PISBCC-AD/ELECT.-21 MARZO/2014-26

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No. ESTIMACIÓN	PERIODO		IMPORTE	
1 (UNO)	05-nov-14	26-dic-14	\$	174,133.84
2 (DOS) EXC. Y F.C.	05-nov-14	26-dic-14	\$	4,866.16
CONTRATADO			\$	179,000.00
EJERCIDO			\$	179,000.00
AMPLIACIÓN			\$	-
SALDO A CANCELAR			\$	-
SALDO EJECUTADO			\$	179,000.00

OBSERVACIONES

NINGUNA

CARGO	NOMBRE	FIRMA
POR LA PRESIDENCIA:		
PRESIDENTE MUNICIPAL	LIC. LUIS IGNACIO ROSILES DEL BARRIO	
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	ARQ. ANTONIO TORRES DE LA PAZ	
CONTRALOR MUNICIPAL	C.P. JOSE CAMARENA MARTINEZ	
SUPERVISOR DE OBRA	ARQ. HERIBERTO RAMIREZ MARTINEZ	
POR LA CONTRATISTA:		
CONTRATISTA:	ING. SALVADOR TORRES MENDOZA	
POR LA SECRETARIA DE LA TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS		
REPRESENTANTE DE LA STRC:		
POR LA SEDESHU:		
REPRESENTANTE:		
POR LOS BENEFICIARIOS:		
REPRESENTANTE:		Jesus Rodriguez

RELACION DE APORTACIONES	CONTRATADO	EJERCIDO	DIFERENCIA
FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTATAL	\$89,500.00	\$89,500.00	\$0.00
MUNICIPAL	\$89,500.00	\$89,500.00	\$0.00
BENEFICIARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL	\$179,000.00	\$179,000.00	\$0.00