

PRESIDENCIA MUNICIPAL

URIANGATO, GTO.

ACTA DE RECEPCIÓN

TOTAL

(X)

PARCIAL

()

CONTRATISTA: ARQ. J. PAULINA ZAMUDIO VERGIL INGENIERIA Y
DISEÑO EN LA CONSTRUCCION /a+i

OBRA: Electrificación de la calle Emiliano Zapata en la Colonia Emiliano Zapata en el Municipio de Uriangato, Gto.

LOCALIDAD: Emiliano Zapata

MUNICIPIO: Uriangato, Gto.

REG. PADRÓN DE CONTRATISTAS: GTO-SOP/PUC-2271-2013

ANTECEDENTES

CONTRATO No. MUR/DOP/2x1-AD/ELECT.-E. ZAPATA/2014-31

DE FECHA: 08-dic-14

CONV. MODIF:

DE FECHA:

MONTO: \$166,842.10

AMPLIACIÓN: \$0.00

TOTAL: \$166,842.10

INICIO SEGÚN CONTRATO: 09-dic-14

TERMINACION SEGUN CONTRATO: 25-ene-15

INICIO REAL: 09-dic-14

TERMINACION REAL: 30-dic-14

PRÓRROGA: -

LUGAR Y FECHA DE RECEPCION



LUGAR DE RECEPCION

URIANGATO, GTO.

FECHA DE RECEPCION

29 de mayo de 2015

Jesus Rodriguez

SANCIONES					
NINGUNA					
GARANTIAS					
FIANZA	FECHA	VALOR	COMPAÑIA	ANTE	NOTA
1863833	08-dic-14	\$50,052.63	AFIANZADORA SOFIMEX S.A.	TESORERIA DEL MUNICIPIO DE URIANGATO, GTO.	ANTICIPO 30% DEL CONTRATADO
1863847	08-dic-14	\$16,684.21	AFIANZADORA SOFIMEX S.A.	TESORERIA DEL MUNICIPIO DE URIANGATO, GTO.	CUMPLIMIENTO 10% DEL CONTRATADO
1907104	29-may-15	\$16,684.21	AFIANZADORA SOFIMEX S.A.	TESORERIA DEL MUNICIPIO DE URIANGATO, GTO.	CUMPLIMIENTO 10% DEL EJECUTADO
RECEPCION					
LA DIRECCION RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO NO.					
MUR/DOP/2x1-AD/ELECT.-E. ZAPATA/2014-31					
LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PERTINENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO DE LO INDEBIDO POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACION ALGUNA QUE HACER.					
INTERVIENEN					
CARGO	NOMBRE		FIRMA		
POR LA PRESIDENCIA:					
PRESIDENTE MUNICIPAL	LIC. LUIS IGNACIO ROSILES DEL BARRIO				
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	ARQ. ANTONIO TORRES DE LA PAZ				
CONTRALOR MUNICIPAL	C.P. JOSE CAMARENA MARTINEZ				
SUPERVISOR DE OBRA	ARQ. VICTOR MANUEL ZAVALA SALINAS				
PO LA SECTERARIA DE LA TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS:					
REPRESENTANTE DE LA STRC					
POR EL INSTITUTO ESTATAL DE ATENCION AL MIGRANTE GUANAJUATENSE Y SUS FAMILIAS					
REPRESENTANTE DEL INSTITUTO ESTATAL DE ATENCION AL MIGRANTE GUANAJUATENSE Y SUS FAMILIAS		Arq. Esmeralda Sánchez Dominguez 			
POR LA CONTRATISTA:					
CONTRATISTA:	ARQ. J. PAULINA ZAMUDIO VERGIL INGENIERIA Y DISEÑO EN LA CONSTRUCCION /a+i				
POR LOS BENEFICIARIOS:					
REPRESNTANTE DE LOS BENEFICIARIOS	Jesus Rodriguez				

