

MUNICIPIO DE URIANGATO, GTO.

OBRAS PUBLICAS.



ACTA DE RECEPCIÓN

TOTAL

(X)

PARCIAL

()

CONTRATISTA: ASESORIA, ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
OBRA: PAVIMENTACION DE LA CALLE FLORES MAGON ACCESO AL CAISES URIANGATO.
LOCALIDAD: LA JOYITA
MUNICIPIO: URIANGATO, GTO.
REG. PADRÓN DE CONTRATISTAS:

ANTECEDENTES

CONTRATO No. MUR/DOP/PIS-AD/PAV. FLORES MAGON-LA JOYITA/2014-12
DE FECHA:
CONV. MODIF:
DE FECHA:
MONTO: \$1,256,813.02
AMPLIACIÓN: \$0.00
TOTAL: \$1,256,813.02
INICIO SEGÚN CONTRATO: 04 DE SEPTIEMBRE DE 2014
TERMINACION SEGUN CONTRATO: 07 DE DICIEMBRE DE 2014
INICIO REAL: 04 DE SEPTIEMBRE DE 2014
TERMINACION REAL: 07 DE DICIEMBRE DE 2014
PRÓRROGA:

LUGAR Y FECHA DE RECEPCION

LUGAR DE RECEPCION

FECHA DE RECEPCION

URIANGATO, GTO.




04 DE FEBRERO DE 2015

SANCIONES

Jesús Rod.

GARANTIAS					
FIANZA	FECHA	VALOR	COMPANIA	ANTE	NOTA
1549003	01/09/2014	\$125,681.30	ACE FIANZAS MONTERREY S.A.	GOBIERNO DEL ESTADO	10% DE CUMPLIMIENTO
1549005	01/09/2014	\$377,043.91	ACE FIANZAS MONTERREY S.A.	GOBIERNO DEL ESTADO	30% DE ANTICIPO
1595374	04/02/2015	\$125,681.30	ACE FIANZAS MONTERREY S.A.	GOBIERNO DEL ESTADO	10% DE VICIOS OCULTOS

RECEPCION		
LA DIRECCION RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO NO.		
MUR/DOP/PIS-AD/PAV. FLORES MAGON-LA JOYITA/2014-12		
LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PERTINENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO DE LO INDEBIDO POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACION ALGUNA QUE HACER.		

INTERVIENEN		
CARGO	NOMBRE	FIRMA
POR LA PRESIDENCIA:		
PRESIDENTE MUNICIPAL	LIC. LUIS IGNACIO ROSILES DEL BARRIO	
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	ARQ. ANTONIO TORRES DE LA PAZ	
CONTRALOR MUNICIPAL	C.P. JOSE CAMARENA MARTINEZ	
SUPERVISOR DE OBRA	ARQ. RIGOBERTO ALVAREZ NUÑEZ	
POR LOS BENEFICIARIOS:		
REPRESENTANTE DE LOS BENEFICIARIOS		Jesús Rodríguez
POR LA SECRETARIA DE LA TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS:		
REPRESENTANTE STRO:		
POR LA SEDESHU:		
REPRESENTANTE DE LA SEDESHU:		
POR LA CONTRATISTA:		
CONTRATISTA:	ING. ROQUE JUAN CARLOS ARROYO GONZALEZ	
RESIDENTE:	ING. ROQUE JUAN CARLOS ARROYO GONZALEZ	

MOTIVO
ENTREGAR POR PARTE DEL CONTRATISTA Y RECIBIR POR PARTE DE EL MUNICIPIO DE URIANGATO GTO. DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL PROGRAMA DE OBRA, LOS TRABAJOS QUE EJECUTO EL CONTRATISTA EN LA OBRA:
PAVIMENTACION DE LA CALLE FLORES MAGON ACCESO AL CAISES URIANGATO.
CON CARGO AL CONTRATO ANTES MENCIONADO, EL HECHO DE RECIBIR ESTOS TRABAJOS, NO EXIME AL CONTRATISTA DE LA OBLIGACIÓN DE CONTINUAR CON LA CONSERVACIÓN, DE AQUELLOS PARA LOS CUALES NO SE HA LEVANTADO EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN PARCIAL, LA CONSERVACIÓN DE ESTOS ULTIMOS TRABAJOS QUEDARÁ A CARGO DEL MUNICIPIO, SOLO A PARTIR DE LAS ACTAS DE RECEPCIÓN PARCIAL QUE EN EL FUTURO SE LEVANTEN, SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO NO:
MUR/DOP/PIS-AD/PAV. FLORES MAGON-LA JOYITA/2014-12

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No. ESTIMACIÓN	PERIODO		IMPORTE	
1 (UNO)	04 DE SEPTIEMBRE 2014	30 DE SEPTIEMBRE 2014	\$	362,307.47
2 (DOS)	01 DE OCTUBRE DE 2014	30 DE OCTUBRE DE 2014	\$	627,811.05
3 (TRES)	31 DE OCTUBRE DE 2014	30 DE NOVIEMBRE DE 2014	\$	266,694.50
CONTRATADO			\$	1,256,813.02
EJERCIDO			\$	1,256,813.02
AMPLIACIÓN			\$	-
SALDO A CANCELAR			\$	-
SALDO EJECUTADO			\$	1,256,813.02

OBSERVACIONES

NINGUNA

CARGO	NOMBRE	FIRMA
POR LA PRESIDENCIA:		
PRESIDENTE MUNICIPAL	LIC. LUIS IGNACIO ROSILES DEL BARRIO	
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	ARQ. ANTONIO TORRES DE LA PAZ	
CONTRALOR MUNICIPAL	C.P. JOSE CAMARENA MARTINEZ	
SUPERVISOR DE OBRA	ARQ. RIGOBERTO ALVAREZ NUÑEZ	
POR LOS BENEFICIARIOS:		
REPRESENTANTE DE LOS BENEFICIARIOS		
POR LA SECRETARIA DE LA TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS:		
REPRESENTANTE STRO:		JESUS RODRIGUEZ
POR LA SEDESHU:		
REPRESENTANTE DE LA SEDESHU:		
POR EL CONTRATISTA:		
CONTRATISTA:	ING. ROQUE JUAN CARLOS ARROYO GONZALEZ	
RESIDENTE:	ING. ROQUE JUAN CARLOS ARROYO GONZALEZ	

RELACION DE APORTACIONES	CONTRATADO	EJERCIDO	DIFERENCIA
FEDERAL	\$1,256,813.02	\$1,256,813.02	\$0.00
ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL	\$1,256,813.02	\$1,256,813.02	\$0.00